

2016 年第二季度、第三季度市政府重点工作 民生实事完成情况

一、市政府重点工作第二季度完成情况

(一) 2016 年我办承担的市政府重点工作共四项：

1、建立完善全市口岸工作协调机制，协调口岸相关单位落实中央、省关于口岸大通关改革的各项工作任务。第二季度按计划进度完成：《全面推进深圳口岸大通关建设改革工作方案》于 1 月 18 日由市政府办公厅印发（深府办函〔2016〕13 号），对各项重点工作任务进行了分工和部署。按照方案要求，市口岸工作联席会议各成员单位已明确担任联席会议成员的负责人和联络员，完成对 2016 年上半年落实工作方案的情况小结，第一次联席会议将于 6 月底前按计划召开。

2、抓紧做好皇岗口岸重建项目的前期工作，完成皇岗口岸重建专项研究和项目建议书编制。第二季度按计划进度完成：市口岸办经公开招标委托深圳市城市规划设计研究院有限公司对皇岗口岸重建方案开展专项研究，3 月底提前完成皇岗口岸重建初步方案初稿。经反复调整完善，皇岗口岸重建专项研究已于 6 月份完成，研究成果（重建初步方案）已报请市政府审核。

3、开展沙头角口岸重建工程的前期工作，完成沙头角口岸重建工程项目建议书编制。第二季度按计划进度完成：沙头角口岸重建项目已列入深圳市 2016 年政府投资项目计划，并经市政府常务会议和市人大常委会审议通过，视同立项，无需另行组织项目建议书编制，直接按照基本建设程序开展工程可行性研究工作。市口岸办于第二季度启动可研单位招标，4 月底确定了招标代理单位，目前已完成可研招标文件的编制，正在市建设工程交易服务中心公开招标。

4、完成深圳湾口岸综合服务楼的可行性研究报告修编报审，配合市建筑工务署完成项目方案设计等前期工作。第二季度按计划进度完成：该项目工程可行性研究报告（修编）于 3 月底获批（深发改〔2016〕361 号），总建筑面积 4 万平方米，项目投资估算 21826 万元。该项目设计招标文件已编制完毕，市建筑工务署正在进行该项目设计招标工作，待设计单位正式确定并签订设计合同后，下阶段将按计划进度展开方案设计等前期工作。

二、市政府民生实事第二季度完成情况

2016 年我办承担的市政府民生实事共两项：

1、协调新增不少于 10 个跨境学童过境交通班次，方便跨境学童通关。第二季度按计划进度完成：1 月 29 日，粤港双方在第十五轮粤港直通客运车辆过境班次安排会议上就 2016/17 学年深港跨境校巴特别配额的安排进行了初步磋商。6 月 21 日，市口岸办组织召开深港跨境学童校巴配额协调会议，按照港方教

育部门对新学年跨境校巴需求情况，确定 2016/17 学年跨境校巴配额较上一年度增加 24 个，各口岸的配套设施与通关服务均可满足实际增幅需求。

2、改造福田、罗湖、深圳湾、皇岗口岸共 28 间公共厕所，实现数量充足、干净无味。第二季度按计划进度完成：截止 6 月底，已完成福田口岸旅检楼 2 楼、3 楼东南侧 2 间公共厕所改造；完成罗湖口岸交通楼 3 楼、4 楼剩余共计 4 间公共厕所墙面、地面、天花、水电及通风系统整体改造和皇岗口岸货检区域 2 间公共厕所改造；完成深圳湾口岸 14 号楼 1 层（货检区域）2 间公共厕所改造。

三、市政府重点工作第三季度完成情况

1、建立完善全市口岸工作协调机制，协调口岸相关单位落实中央、省关于口岸大通关改革的各项工作任务。第三季度按计划进度完成：针对各口岸查验单位提出的人手紧缺等问题，市口岸办积极协调市财政委、市人力资源保障局、市编办等部门，提出增配辅助人员方案，已完成辅助人员数量及岗位设置等情况的调研；梅林海关办公楼修缮项目抓紧推进，已于 9 月 2 日完成项目监理、造价咨询采购。

2、抓紧做好皇岗口岸重建项目的前期工作，完成皇岗口岸重建专项研究和项目建议书编制。第三季度按计划进度完成：7 月初市口岸办通过市建设工程交易服务网发布皇岗口岸重建项目工程可行性研究招标公告，因至招标期截止时合格投标人少于

3家，8月初组织二次招标，并按程序进行资格后审、开标、评标、定标和公示。9月中旬，该项目工程可行性研究招标工作完成，中标单位为中国瑞林工程技术有限公司。

3、开展沙头角口岸重建工程的前期工作，完成沙头角口岸重建工程项目建议书编制。第三季度按计划进度完成：该项目已列入2016年政府投资项目计划，视同立项。7月初市口岸办通过市建设工程交易服务网发布沙头角口岸重建项目工程可行性研究招标公告，因至招标期截止时合格投标人少于3家，8月初组织二次招标，并按程序进行资格后审、开标、评标、定标和公示。9月中旬，该项目工程可行性研究招标工作完成，中标单位为中国瑞林工程技术有限公司。

4、完成深圳湾口岸综合服务楼的可行性研究报告修编报审，配合市建筑工务署完成项目方案设计等前期工作。第三季度按计划进度完成：该项目工程可行性研究报告（修编）于3月底获得市发展改革委批复（深发改〔2016〕361号），项目总建筑面积4万平方米，总投资额为21826万元，已按进度要求完成设计招标并确立了设计单位。

四、市政府民生实事第三季度完成情况

1、协调新增不少于10个跨境学童过境交通班次，方便跨境学童通关。第三季度按计划进度完成：8月5日，第十六轮粤港直通客运车辆过境班次安排会议专家组会议在香港召开，粤港双方对直通客运新增配额进行了确认，同意将深港跨境学童校巴特

别配额从 2015/16 年度的 220 个增加至 2016/17 年度的 230 个，已按需求分配至相关陆路口岸。据香港教育局通报，9 月初配额方案于新学年正式实施后，跨境校巴运行情况良好。

2、改造福田、罗湖、深圳湾、皇岗口岸共 28 间公共厕所，实现数量充足、干净无味。第三季度按计划进度完成：至 9 月底，已完成福田口岸旅检楼 2 楼、3 楼东北面剩余 2 间公共厕所改造；完成皇岗口岸货检区域剩余 2 间公共厕所改造；完成深圳湾口岸 4 号楼 1 层（货检区域）2 间公共厕所改造（破损木门改为不锈钢门；腐烂的木糠厕隔板改为复合材料板等，破损坐厕改蹲厕及更换灯具）。今年陆路口岸计划改造的公共厕所全部完成改造。